



ACTA DE TERMINACION FISICA DE OBRA

No. OBRA 2017-00136




Siendo las 08:00 hrs del día 27 de noviembre de 2017, se reúnen en el lugar de la obra **“REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL JARDÍN HIDALGO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.”** la Arq. Ana Rosa García Ortiz residente de obra por parte de la SDUOP y el Arq. José Luis Abad Miranda, Apoderado Legal de ABRECO Construcciones S.A. de C.V., quien llevó a cabo los trabajos, a fin de realizar la verificación en la terminación de los mismos pactados en el contrato número **No. SDUOP-SPC-FED-011-LP-0-OP-04-2017**, por un importe de \$ **7,950,265.88** (SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.). Con fecha para inicio 28 de abril de 2017 y término el 12 de octubre de 2017, según convenio de ampliación de plaza n° SDUOP-SPC-FED-011-LP-1-OP-04-2017.

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, el período de ejecución real fue del 28 de abril al 24 de noviembre de 2017 con notas No. **8** y **55** de inicio y cierre de bitácora respectivamente, llevándose a cabo los trabajos correspondientes a **“REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL JARDÍN HIDALGO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO”**

Ingresando a la fecha 10 (diez) estimaciones para un importe acumulado de \$6,352,433.50 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 50/100 M.N) quedando pendiente por amortizar \$0.00 con la estimación 10 diez finiquito en trámite de autorización y derivado de la presente revisión el contratista entrega copia de la fianza de vicios ocultos y bitácora debidamente cerrada.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la revisión de campo firmando de conformidad y concluyendo que si es procedente la programación del finiquito y terminación del contrato, formando parte el presente documento y sus anexos de la estimación No. 10 (DIEZ) finiquito.



EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO POR LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 Y PUEBLOS MAGNOS EN ESPECÍFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL JARDÍN HIDALGO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.”, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

APORTACIÓN MUNICIPAL

54.72%

ARQ. ANA ROSA GARCIA ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
SDUOP

ARQ. JOSE LUIS ABAD MIRANDA
APODERADO LEGAL DE ABRECO
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

APORTACIÓN ESTATAL

23.06%

APORTACIÓN FEDERAL

22.22%

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

ANEXO A

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONTRATO

En el municipio de Amealco de Bonfil, Qro.; siendo las 10:00 horas del día 27 de noviembre de 2017, los que suscribimos, cuyos nombres y representaciones se indican a continuación; por parte de la Dirección de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas la **Arq. Ana Rosa García Ortiz**, el **Arq. Alfredo Salgado Girón** y el **Dr. en Arq. Jaime Font Fransi**, en su carácter de Residente de Obra, Jefe del área de Supervisión de Obra de Restauración y Director respectivamente; por parte del contratista el **Arq. José Luis Abad Miranda** en su carácter de Representante Legal de la empresa constructora **Abreco Construcciones S.A. de C.V.**, ejecutora de la obra, reunidos en la residencia de los trabajos encomendados, ubicada en la cabecera municipal de Amealco de Bonfil, Qro., por este acto proceden a levantar el acta circunstanciada de verificación de terminación de los trabajos de la obra denominada **"Rehabilitación y adecuación del Jardín Hidalgo en el Centro Histórico de Amealco, en el municipio de Amealco de Bonfil, Qro."**.

De la misma manera se da cuenta de la asistencia del **C. Alejandro Mata Blas**, representante del Órgano Interno de Control, quien interviene para hacer constar el acto.

Asimismo, en seguimiento a la notificación del representante legal de la empresa contratista, el Arq. José Luis Abad Miranda, mediante oficio de fecha 24 de noviembre de 2017, en el cual notificó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas la conclusión de los trabajos objeto del contrato en referencia; con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la cláusula vigésima del contrato, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 24 de noviembre de 2017, por lo que se procederá a la recepción física de la obra cuyos datos se mencionan a continuación:

No. de Obra:	2017-00136
Nombre de la Obra:	Rehabilitación y adecuación del Jardín Hidalgo en el Centro Histórico de Amealco, en el municipio de Amealco de Bonfil, Qro.
No. de Contrato:	SDUOP-SPC-FED-011-LP-0-OP-04-2017
Fecha de Formalización:	25 de abril de 2017
Ubicación:	Amealco de Bonfil, Qro.
Monto original del Contrato:	\$7,950,265.88 (siete millones novecientos cincuenta mil doscientos sesenta y cinco pesos 88/100 M.N.)
Plazo de ejecución contractual:	150 días naturales
Fecha de inicio según contrato:	28 de abril de 2017
Fecha de terminación según contrato:	24 de septiembre de 2017
Aumento o disminución de monto	NO APLICA
Diferimiento de plazo por anticipo:	NO APLICA
Suspensión temporal de trabajos	NO APLICA
Aumento o disminución de plazo:	SI
Convenio de plazo n°:	SDUOP-SPC-FED-011-LP-1-OP-4-2017
Plazo modificado:	
Fecha de Inicio convenio:	25 de septiembre de 2017
Fecha de terminación convenio:	12 de octubre de 2017
Fecha de inicio real:	28 de abril de 2017
Fecha de terminación real:	24 de noviembre de 2017
Plazo de ejecución real:	211 días naturales.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

OPERADO RAMO 21
PRODERMAGICO 21

APORTACIÓN ESTATAL

23.06%

APORTACIÓN MUNICIPAL

54.72%
QUERÉTARO
ESTÁ EN NOSOTROS

1 DE 2 APORTACIÓN FEDERAL

22.22%

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL, TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS" EN ESPECÍFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL JARDÍN HIDALGO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
QUERÉTARO


ANEXO A


CIERRE DEL ACTA


Siendo las 11:00 horas del día de su inicio, se tiene por concluida la presente acta, firmando al margen y al calce, los que en ella intervinieron.

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS


Arq. Ana Rosa García Ortiz
Residente de Obra


Arq. Alfredo Salgado Girón
Jefe de Área de Supervisión de obra
de Restauración


Dr. en Arq. Jaime Font Fransi
Director de Sitios y Monumentos


C. Alejandro Mata Blas
Representante del Órgano Interno de
Control

APORTACIÓN ESTATAL


23.06%

POR EL CONTRATISTA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

APORTACIÓN FEDERAL

22.22%


Arq. José Luis Abad Miranda
Representante Legal de Abreco
Construcciones S.A. de C.V.

OPERADO RAMO 21
PRODERMAGICO 2017

APORTACIÓN MUNICIPAL

54.72%

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL, TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "REHABILITACION Y ADECUACION DEL JARDIN HIDALGO EN EL CENTRO HISTORICO DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

QUERÉTARO
ESTÁ EN NOSOTROS



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. SDUOP-SPC-FED-011-LP-0-OP-04-2017

En el municipio de Amealco de Bonfil, Qro., siendo las 10:00 horas del día 28 de noviembre de 2017 se reunieron en el sitio sede de la residencia de los trabajos de **"Rehabilitación y Adecuación del Jardín Hidalgo en el Centro Histórico de Amealco, en el municipio de Amealco de Bonfil, Qro."** las personas cuyo nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación: el Dr. en Arq. Jaime Font Fransi, Arq. Alfredo Salgado Girón y la Arq. Ana Rosa García Ortiz, en su carácter de Director, Jefe de Área de Supervisión de Obra de Restauración y Residente de Obra respectivamente de la Dirección de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y el Arq. José Luis Abad Miranda representante legal de Abreco Construcciones S.A. de C.V., empresa contratista ejecutora de la obra.

De la misma manera se da cuenta de la asistencia del **C. Alejandro Mata Blas**, representante del Órgano Interno de Control, quien interviene para hacer constar el acto; para realizar con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como la cláusula vigésima del contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

No. de Obra: 2017-00136
Nombre de la Obra: **Rehabilitación y adecuación del Jardín Hidalgo en el Centro Histórico de Amealco, en el municipio de Amealco de Bonfil, Qro.**
No. de Contrato: SDUOP-SPC-FED-011-LP-0-OP-04-2017
Fecha de Formalización: 25 de abril de 2017
Ubicación: Amealco de Bonfil, Qro.
Monto original del Contrato: \$7,950,265.88 (siete millones novecientos cincuenta mil doscientos sesenta y cinco pesos 88/100 M.N.)
Plazo de ejecución contractual: 150 días naturales
Fecha de inicio según contrato: 28 de abril de 2017
Fecha de terminación según contrato: 24 de septiembre de 2017

II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de monto: NO APLICA
Diferimiento de plazo por anticipo: NO APLICA
Suspensión temporal de trabajos: NO APLICA
Aumento o disminución de plazo: SI
Convenio de plazo n°: SDUOP-SPC-FED-011-LP-1-OP-4-2017
Fecha de Inicio convenio: 25 de septiembre de 2017
Fecha de terminación convenio: 12 de octubre de 2017
Fecha de inicio real: 28 de abril de 2017
Fecha de terminación real: 24 de noviembre de 2017
Plazo de ejecución real: 211 días naturales.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

OPERADO RAMO 21
PRODERMAGICO 2017

III. Garantías y Seguros.

Garantía de cumplimiento y vicios ocultos.

No. de (fianza o carta de crédito)	Institución que la emitió:	Importe garantizado:	Endoso por incremento del importe garantizado:	Endoso por ampliación de la vigencia de la garantía:
1798581	ACE Fianzas Monterrey S.A.	\$795,026.59	no	no

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL, TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "REHABILITACION Y ADECUACION DEL JARDIN HIDALGO EN EL CENTRO HISTORICO DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

APORTACIÓN MUNICIPAL

54

72%
QUERÉTARO
ESTÁ EN NOSOTROS

APORTACIÓN FEDERAL

22.22%

APORTACIÓN ESTATAL

23.06%



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

ANEXO D

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

OPERADO RAMO 21
PRODERMAGICO 2017

APORTACIÓN MUNICIPAL

54.72%

IV.- Relación de estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (UNO)	26-MAY-17	Del	28-ABR-17	Al	26-MAY-17	\$ 194,480.09	\$ 194,480.09
2 (DOS)	28-JUN-17	Del	27-MAY-17	Al	28-JUN-17	\$ 191,476.71	\$ 385,956.80
3 (TRES)	31-JUL-17	Del	29-JUN-17	Al	29-JUL-17	\$ 202,490.75	\$ 588,447.55
4 (CUATRO)	18-AGO-17	Del	30-JUL-17	Al	17-AGO-17	\$ 180,749.87	\$ 769,197.42
5 (CINCO)	13-SEP-17	Del	18-AGO-17	Al	12-SEP-17	\$ 1,406,913.65	\$ 2,176,111.07
6 (SEIS)	23-SEP-17	Del	16-SEP-17	Al	22-SEP-17	\$ 621,829.06	\$ 2,797,940.13
7 (SIETE)	25-SEP-17	Del	12-SEP-17	Al	24-SEP-17	\$ 383,593.06	\$ 3,181,533.19
8 (OCHO)	13-OCT-17	Del	25-SEP-17	Al	12-OCT-17	\$ 1,331,426.52	\$ 4,512,959.71
9 (NUEVE)	13-NOV-17	Del	05-JUL-17	Al	23-OCT-17	\$ 835,765.68	\$ 5,348,725.39
						SUBTOTAL	\$ 5,348,725.39

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pendiente de autorización y pago por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas son las que se relacionan a continuación:

ESTIMACION PENDIENTE POR COBRAR							
10 (DIEZ) FINIQUITO	24-NOV-17	Del	20-JUN-17	Al	24-NOV-17	\$ 1,003,708.11	\$ 6,352,433.50

V.- Verificación de terminación de los trabajos.

La Arq. Ana Rosa García Ortiz, el Arq. Alfredo Salgado Girón y el Dr. en Arq. Jaime Font Fransi Residente de obra, Jefe del Área de Supervisión de Obra de Restauración y Director respectivamente de la Dirección de Sitios y Monumentos, de acuerdo con el Acta de Verificación de Terminación de Trabajos de fecha 27 de noviembre de 2017, personalmente verificaron que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 24 de noviembre de 2017 y en representación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

El contratista declara que hizo entrega y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas acepta que recibió los Plano As built y garantías de equipos, manuales de operación y manuales de mantenimiento que se relacionan en el Anexo número 1 de la presente acta.

VI.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el Artículo 66, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza **No 1798581**, expedida por **ACE Fianzas Monterrey S.A.**, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución, exhibiendo el contratista en el

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL, TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "REHABILITACION Y ADECUACION DEL JARDIN HIDALGO EN EL CENTRO HISTORICO DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

QUERÉTARO
ESTÁ EN NOSOTROS



APORTACIÓN FEDERAL

22.22%

APORTACIÓN ESTATAL

23.06%



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

ANEXO D

presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificación correspondiente.

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

VII.- Manifestaciones de las partes.

Por su parte el Arq. José Luis Abad Miranda, Apoderado Legal de la empresa contratista Abreco Construcciones S.A. de C.V., manifiesta que no existen ajustes de costos pendientes por ejecutar

VIII.- Notificación del lugar, fecha y hora en que se celebrará el finiquito.

Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y la cláusula vigésima primera del contrato, se cita al contratista para que se presente en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicadas en Madero 72 pte. Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Qro; el día 28 de noviembre de 2017 a las 14:00 horas, para llevar a cabo la elaboración y formalización del finiquito del contrato, en el entendido de que si el contratista a través de su representante no participa en la elaboración del mismo y/o no se presenta en la fecha indicada, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas procederá a su elaboración y formalización, procediendo a su notificación al contratista.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 10:30 horas del día 28 de noviembre de 2017 en el municipio de Amealco de Bonfil, Qro., levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ENTREGA
POR EL CONTRATISTA

Arq. José Luis Abad Miranda
Representante Legal de Abreco
Construcciones S.A. de C.V.

TESTIGO

C. Alejandro Mata Blas
Representante del Órgano Interno
De Control

RECIBE

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Arq. Ana Rosa García Ortiz
Residente de Obra

Arq. Alfredo Salgado Girón
Jefe de Área de Supervisión de Obra de
Restauración

Dr. en Arq. Jaime Font Fransi
Director de Sitios y Monumentos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

OPERADO RAMO 21
PRODERMAGICO 2017

APORTACIÓN MUNICIPAL

54.72%

APORTACIÓN ESTATAL

23.06%

APORTACIÓN FEDERAL

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL, TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "REHABILITACION Y ADECUACION DEL JARDIN HIDALGO EN EL CENTRO HISTORICO DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

3

QUERÉTARO 22.22%
ESTÁ EN NOSOTROS



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

ANEXO D

La presente hoja forma parte del acta de entrega-recepción física de los trabajos del contrato
SDUOP-SPC-FED-011-LP-0-OP-4-2017


ANEXO 1: RELACIÓN DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Clave:	Descripción (plano as built, manual, instructivo, certificado, etc):
ARQ-JARDIN-001	Planta arquitectónica jardín.
ARQ-MODSAN-001	Planta arquitectónica módulo sanitario.
IE-JARDIN-001	Instalación eléctrica jardín 001.
IE-JARDIN-002	Instalación eléctrica jardín 002.
IE-MODSAN-001	Instalación eléctrica módulo sanitario.
ISP-JARDIN-001	Instalación sanitaria y pluvial jardín.
IS-MODSAN-001	Instalación sanitaria módulo sanitario.
IH-JARDIN-001	Instalación hidráulica jardín.
IH-MODSAN-001	Instalación hidráulica módulo sanitario.
N/A	Manual de funcionamiento sistema hidroneumático.
N/A	Manual de funcionamiento sistema de apertura de baños.
N/A	Garantía de hidroneumático.
N/A	Garantía de sistema de cobro.
N/A	Garantía de luminarias.
N/A	Garantía de llaves de baños.
N/A	Garantías de accesorios de baños.
N/A	Manual de mantenimiento para cantería en general y para fuente.
N/A	Manual de mantenimiento para vegetación y dictamen final de estado de las plantas.


Con lo anterior, siendo las 10:45 horas del día 28 de noviembre de 2017 en el municipio de Amealco de Bonfil, Qro., firman al calce los que en ella intervienen.

ENTREGA

POR EL CONTRATISTA



Arq. José Luis Abad Miranda
Representante Legal de Abreco
Construcciones S.A. de C.V.


TESTIGO



C. Alejandro Mata Blas
Representante del Órgano
Interno de Control

RECIBE

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS


Arq. Ana Rosa García Ortiz
Residente de Obra


Arq. Alfredo Salgado Giron
Jefe de Área de Supervisión de Obra de
Restauración


Dr. en Arq. Jaime Font Fransi
Director de Sitios y Monumentos

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO
CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR
LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO
DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248
"PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL, TURISTICO SUSTENTABLE
Y PUEBLOS MAGICOS" EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO "REHABILITACION Y ADECUACION DEL JARDIN HIDALGO
EN EL CENTRO HISTORICO DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE
BONFIL, QRO", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

QUERÉTARO
ESTÁ EN NOSOTROS



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

OPERADO RAMO 21
PRODERMAGICO 2017

APORTACIÓN MUNICIPAL

54.72%

APORTACIÓN ESTATAL

23.06%

APORTACIÓN FEDERAL

22.22%



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

**SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
SUB SECRETARÍA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE SITIOS Y MONUMENTOS**


ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE CONTRATO


SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A 28 DE NOVIEMBRE DE 2017.


Derivado de la presentación de la estimación No. 10 (DIEZ) Finiquito la cual ha sido revisada y avalada por la **Arq. Ana Rosa García Ortiz**, Residente de Obra a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como por el **Arq. José Luis Abad Miranda**, Representante Legal de la empresa contratista **Abreco Construcciones S.A. de C.V.**, quien llevo a cabo los trabajos correspondientes a la obra No. 2017-00136, "**Rehabilitación y Adecuación del Jardín Hidalgo en el Centro Histórico de Amealco, en el municipio de Amealco de Bonfil, Qro.**", ubicada en la cabecera municipal de Amealco de Bonfil, Qro., aprobada mediante fondo de inversión **PRODERMAGICO**, y con contrato No. **SDUOP-SPC-FED-011-LP-0-OP-04-2017** quienes se presentan en este acto para realizar la firma del estado de cuenta correspondiente al contrato indicado el cual se anexa al presente por un importe ejercido de **\$6,352,433.50 (Seis millones trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta y tres pesos 50/100 M.N.)**, quedando por amortizar la cantidad de **\$ 0.00**.

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, el período de ejecución real fue del 28 de mayo del año 2017, al 24 de noviembre del año 2017 con notas no. **08** y **55**, de inicio y termino respectivamente.

Los trabajos llevados a cabo, se desglosan en el balance de obra que fueron cobrados como se indican en el estado de cuenta, que forma parte de la estimación de finiquito anexa a la presente, haciendo constar por ambas partes y firmando como testigo el Director de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de que no existen más trabajos por realizar de parte del contratista ni por pagar por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, procediendo a firmar el finiquito y terminación del contrato indicado para los fines legales que correspondan.


Arq. José Luis Abad Miranda
Representante Legal
Abreco Construcciones S.A. de C.V.


Arq. Ana Rosa García Ortiz
Residente de Obra
SDUOP


Dr. en Arq. Jaime Font Fransi
Director de Sitios y Monumentos
SDUOP

OPERADO RAMO 21
PRODERMAGICO 2017

APORTACIÓN MUNICIPAL

54.72%

APORTACIÓN ESTATAL

23.06%

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL, TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "REHABILITACION Y ADECUACION DEL JARDIN HIDALGO EN EL CENTRO HISTORICO DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

APORTACIÓN FEDERAL

22.22%



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

En el municipio de Amealco de Bonfil, Qro, siendo las 11:30 horas del día 28 de noviembre de 2017, se reunieron en el sitio donde se ejecutaron los trabajos de **"Rehabilitación y adecuación del Jardín Hidalgo en el Centro Histórico de Amealco, en el municipio de Amealco de Bonfil, Qro."**, las personas cuyo nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

I.- Por la SDUOP: el Dr. en Arq. Jaime Font Fransi, Arq. Alfredo Salgado Girón, la Arq. Ana Rosa García Ortiz en su carácter de Director, Jefe de Área de Supervisión de Obra de Restauración y Residente de Obra de la Dirección de Sitios y Monumentos respectivamente, así como el C. Alejandro Mata Blas en su carácter de Representante del Órgano Interno de Control.

Por la Unidad Operadora: El Arq. Manuel Aguilar Olmos, el Biólogo Miguel Ángel Gurriá Álvarez y la Lic. Karla Becerra Soto, Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, Director de Servicios Públicos Municipales y Directora de Administración de Recursos Internos del Municipio de Amealco de Bonfil respectivamente.

Lo anterior para realizar la entrega recepción de la obra que a continuación se menciona:

No. de Obra: **2017-00136**
Nombre de la Obra: **REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL JARDÍN HIDALGO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.**
No. de Contrato: **SPC-SPC-FED-011-LP-0-OP-04-2017**
Ubicación: **AMEALCO DE BONFIL, QRO.**

22.22%

Garantía de cumplimiento:

No. de (fianza o carta de crédito)	APORTACIÓN ESTATAL		Endoso por incremento del importe garantizado:	Endoso por ampliación de la vigencia de la garantía:
	Institución que la emitió:	Importe garantizado:		
1798581	ACE Fianzas Monterrey S.A.	\$795,026.59	no	no

APORTACIÓN MUNICIPAL

II.- Verificación de terminación de los trabajos.

54.72%

En cumplimiento al Art. 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el órgano de control vigilará que la unidad que deba operarla, reciba oportunamente de la autoridad responsable de su ejecución, la obra en condiciones de operación, los planos definitivos autorizados acorde a la misma, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos para su funcionamiento, conservación, mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad de los bienes instalados.

OPERADO RAMO 21

PRODERMAGICO 2017

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL, TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" EN ESPECÍFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL JARDÍN HIDALGO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

QUERÉTARO
ESTÁ EN NOSOTROS





El Dr. en Arq. Jaime Font Fransi, el Arq. Alfredo Salgado Girón y la Arq. Ana Rosa García Ortiz en su carácter de Director, Jefe de Área de Supervisión de Obra de Restauración y Residente de Obra de la Dirección de Sitios y Monumentos respectivamente, así como el C. Alejandro Mata Blas en su carácter de Representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como el Arq. Manuel Aguilar Olmos, el Biólogo Miguel Ángel Gurriá Álvarez y la Lic. Karla Becerra Soto, Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, Director de Servicios Públicos Municipales y Directora de Administración de Recursos Internos del Municipio de Amealco de Bonfil respectivamente personalmente verificaron que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 24 de noviembre de 2017, los cuales, los reciben en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que se tenga derecho.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas declara que hizo entrega de la obra al Arq. Manuel Aguilar Olmos, el Biólogo Miguel Ángel Gurriá Álvarez y la Lic. Karla Becerra Soto, Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, Director de Servicios Públicos Municipales y Directora de Administración de Recursos Internos del Municipio de Amealco de Bonfil respectivamente, de acuerdo al Art. 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que la contratante u organismo operador al que se le consigne la responsabilidad de una obra pública terminada, se obliga por conducto del área responsable de su operación, a mantenerla en niveles adecuados de operación y funcionamiento.

Así mismo se hace constar que la SDUOP hace entrega al Arq. Manuel Aguilar Olmos, el Biólogo Miguel Ángel Gurriá Álvarez y la Lic. Karla Becerra Soto, Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, Director de Servicios Públicos Municipales y Directora de Administración de Recursos Internos del Municipio de Amealco de Bonfil respectivamente, de los documentos en el Anexo número 1 de la presente acta, los cuales se entregan en forma impresa mismos que recibe a entera satisfacción.

III.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el Artículo 66, fracción IV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza **1798581**, expedida por **ACE Fianzas Monterrey S.A.**, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución.

APORTACIÓN FEDERAL

En caso que durante la vigencia de la garantía a que se refiere el párrafo anterior la unidad operadora que recibe detectase la aparición de vicios ocultos, deberá notificarlo por escrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que ésta determine las acciones a seguir.

APORTACIÓN ESTATAL

Con anterioridad se da por terminada esta diligencia siendo las 13:00 horas del día 27 de noviembre de 2017 en el municipio de Amealco de Bonfil, Qro., levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervienen.

23.08%
APORTACIÓN MUNICIPAL

54.72%

OPERADO RAMO 21
PRODERMAGICO 2017

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL, TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "REHABILITACION Y ADECUACION DEL JARDIN HIDALGO EN EL CENTRO HISTORICO DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

QUERÉTARO
ESTÁ EN NOSOTROS





ENTREGA

Por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas:


Dr. en Arq. Jaime Font Fransi
Director de Sitios y Monumentos.



Arq. Ana Rosa García Ortiz
Residente de Obra.


Arq. Alfredo Salgado Girón
Jefe de Área de Supervisión de Obra de
Restauración.


C. Alejandro Mata Blas
Representante del Órgano Interno de
Control.

POR LA UNIDAD OPERADORA
Municipio de Amealco de Bonfil

OPERADO RAMO 21
PRODERMAGICO 2017


Arq. Manuel Aguilar Olmos
Director de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Ecología.


Biólogo Miguel Ángel Gurriá Álvarez
Director de Servicios Públicos
Municipales

APORTACIÓN FEDERAL

22.22%

APORTACIÓN ESTATAL

23.06%
APORTACIÓN MUNICIPAL

54.72%

La presente hoja forma parte integrante del Acta de Entrega-Recepción Física del contrato No.
SDUOP-SPC-FED-011-LP-0-OP-04-2017.

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO
CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR
LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO
DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248
"PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL, TURISTICO SUSTENTABLE
Y PUEBLOS MAGICOS" EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO "REHABILITACION Y ADECUACION DEL JARDIN HIDALGO
EN EL CENTRO HISTORICO DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE
BONFIL, QRO", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

QUERÉTARO
ESTÁ EN NOSOTROS



EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO
CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR
LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO
DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248
"PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL, TURISTICO SUSTENTABLE
Y PUEBLOS MAGICOS" EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO "REHABILITACION Y ADECUACION DEL JARDIN HIDALGO
EN EL CENTRO HISTORICO DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE
BONFIL, QRO", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

Este programa es público, ajeno a
cualquier partido político. Queda
prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el Programa"

El presente anexo forma parte integrante del Acta de Entrega-Recepción Física del contrato número **SDUOP-SPC-FED-011-LP-0-OP-04-2017**.

ANEXO 1: RELACIÓN DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Clave:	Descripción (plano as built, manual, instructivo, certificado, etc):
ARQ-JARDIN-001	Planta arquitectónica jardín.
ARQ-MODSAN-001	Planta arquitectónica módulo sanitario.
IE-JARDIN-001	Instalación eléctrica jardín 001.
IE-JARDIN-002	Instalación eléctrica jardín 002.
IE-MODSAN-001	Instalación eléctrica módulo sanitario.
ISP-JARDIN-001	Instalación sanitaria y pluvial jardín.
IS-MODSAN-001	Instalación sanitaria módulo sanitario.
IH-JARDIN-001	Instalación hidráulica jardín.
IH-MODSAN-001	Instalación hidráulica módulo sanitario.
N/A	Manual de funcionamiento sistema hidroneumático.
N/A	Garantía de hidroneumático.
N/A	Garantía de sistema de cobro.
N/A	Garantía de luminarias.
N/A	Garantía de llaves de baños.
N/A	Garantías de accesorios de baños.
N/A	Manual de funcionamiento de sistema eléctrico.
N/A	Manual de mantenimiento para cantería en general y para fuente.
N/A	Manual de mantenimiento para vegetación y dictamen final de estado de las plantas.

APORTACIÓN FEDERAL

22.22%

APORTACIÓN ESTATAL

23.06%

APORTACIÓN MUNICIPAL

54.72%

Con lo anterior, siendo las 12:30 horas del día 27 de noviembre de 2017 en el municipio de Amealco de Bonfil, Qro., firman al calce los que en ella intervienen.

ENTREGA

Por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas:

Dr. en Arq. Jaime Font Fransi
Director de Sitios y Monumentos.

Arq. Ana Rosa García Ortiz
Residente de Obra.

**OPERADO RAMO 21
PRODERMAGICO 2017**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL, TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "REHABILITACION Y ADECUACION DEL JARDIN HIDALGO EN EL CENTRO HISTORICO DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL, TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "REHABILITACION Y ADECUACION DEL JARDIN HIDALGO EN EL CENTRO HISTORICO DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

QUERÉTARO
ESTÁ EN NOSOTROS





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

ANEXO E

Arq. Alfredo Salgado Girón
Jefe de Área de Supervisión de Obra de
Restauración.

C. Alejandro Mata Blas
Representante del Órgano Interno de
Control.

POR LA UNIDAD OPERADORA
Municipio de Amealco de Bonfil

Arq. Manuel Aguilar Olmos
Director de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Ecología.

Lic. Karla Becerra Soto
Directora de Administración de
Recursos Internos.

Biólogo Miguel Ángel Gurriá Álvarez
Director de Servicios Públicos
Municipales.

Este programa es público, ajeno a
cualquier partido político. Queda
prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el Programa

APORTACIÓN FEDERAL

22.22%

APORTACIÓN ESTATAL

23.06%

APORTACIÓN MUNICIPAL

54.72%

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE OTORGADO
CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR
LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO
DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248
"PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL, TURISTICO SUSTENTABLE
Y PUEBLOS MAGICOS" EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO "REHABILITACION Y ADECUACION DEL JARDIN HIDALGO
EN EL CENTRO HISTORICO DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE
BONFIL, QRO", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

OPERADO RAMO 21
PRODERMAGICO 2017

El presente anexo forma parte integrante del Acta de Entrega-Recepción Física del contrato
No. **SDUOP-SPC-FED-011-LP-0-OP-04-2017**.

QUERÉTARO
ESTÁ EN NOSOTROS



IMPORTE OTORGADO POR
LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO
DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248
"PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL, TURISTICO SUSTENTABLE
Y PUEBLOS MAGICOS" EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO "REHABILITACION Y ADECUACION DEL JARDIN HIDALGO
EN EL CENTRO HISTORICO DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE
BONFIL, QRO", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO



QUERÉTARO
ESTADO EN DESARROLLO

**SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
SUB SECRETARÍA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE SITIOS Y MONUMENTOS**

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A 28 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Derivado de la presentación de la estimación No. 10 (DIEZ) Finiquito la cual ha sido revisada y avalada por la **Arq. Ana Rosa García Ortiz**, Residente de Obra a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como por el **Arq. José Luis Abad Miranda**, Representante Legal de la empresa contratista **Abreco Construcciones S.A. de C.V.**, quien llevo a cabo los trabajos correspondientes a la obra No. 2017-00136, "**Rehabilitación y Adecuación del Jardín Hidalgo en el Centro Histórico de Amealco, en el municipio de Amealco de Bonfil, Qro.**", ubicada en la cabecera municipal de Amealco de Bonfil, Qro., aprobada mediante fondo de inversión **PRODERMAGICO**, y con contrato No. **SDUOP-SPC-FED-011-LP-0-OP-04-2017** quienes se presentan en este acto para realizar la firma del estado de cuenta correspondiente al contrato indicado el cual se anexa al presente por un importe ejercido de **\$6,321,561.02 (Seis millones trescientos veintiún mil quinientos sesenta y un pesos 02/100 M.N.)**, quedando por amortizar la cantidad de **\$ 0.00**.

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, el período de ejecución real fue del 28 de mayo del año 2017, al 24 de noviembre del año 2017 con notas no. **08** y **55**, de inicio y termino respectivamente.

Los trabajos llevados a cabo, se desglosan en el balance de obra que fueron cobrados como se indican en el estado de cuenta, que forma parte de la estimación de finiquito anexa a la presente, haciendo constar por ambas partes y firmando como testigo el Director de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de que no existen más trabajos por realizar de parte del contratista ni por pagar por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, procediendo a firmar el finiquito y terminación del contrato indicado para los fines legales que correspondan.

APORTACIÓN MUNICIPAL

54.72%

Arq. José Luis Abad Miranda
Representante Legal
Abreco Construcciones S.A. de C.V.

Arq. Ana Rosa García Ortiz
Residente de Obra
SDUOP

APORTACIÓN FEDERAL

22.22%

APORTACIÓN ESTATAL

23.06%

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

**OPERADO RAMO 21
PRODERMAGICO 2017**

Dr. en Arq. Jaime Font Fransi
Director de Sitios y Monumentos
SDUOP

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL, TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "REHABILITACION Y ADECUACION DEL JARDIN HIDALGO EN EL CENTRO HISTORICO DE AMEALCO, EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017